ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 68

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№ 08-2018 от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1810, отдел/подотдели:122-„Г, Е“

Днес, **28 Септември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №08-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№2277/27.09.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1810, отдел/подотдели: 122-„Г,Е”** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ”, ЕИК** 120020723 със седалище и адрес на управление: с.Буйново, общ.Борино, област Смолян, представлявано и управлявано от Кръстьо Любенов Сарафов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 08-2018 от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени обстоятелства от* ***форсмажорен характер****, изразяващи в неблагоприятни климатични условия през месец юли 2018г. с наличие на почти ежедневни валежи и превалявания, които са довели до наложително периодично преустановяване на дърводобивните дейности в насаждението и извозването на добитата дървесина до временните складове. В допълнение на предходните обстоятелства извършване на строителни дейности по изграждането на временен горски път „Дъскарницата – Еледжик“, осигуряващ достъпа до обекта, доведе до временно ограничаване преминаването на горска техника и невъзможност за осигуряване на достъп до обекта. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и от своя страна водят до* ***невиновна забава при изпълнение на добива на договорените количества дървесина*** *по цитирания по горе договор.*

В защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, предвид обстоятелството, че дърводобивните дейности в обекта не са приключили и в насажденията е налична маркирана, но все още неотсечена дървесина, както и произтеклите непредвидими обстоятелства, които се явяват независещи от волята на страните, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.4 се изменя така:*„Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от* ***15.12.2018г.“***

2. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1810	122"Г"	0			430			150			453			1033
	122"Е"	0			0			58			293			351
Общо за обект № 1810		**0**			**430**			**208**			**746**			**1384**

3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1810, отдел/подотдели: 122-„Г,Е“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍___/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍___/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ ”КРЪСТЬО САРАФОВ”

1. ✍___/П*/_____
(КР. САРАФОВ)

** Подписите за заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.*