Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ Д-09-23#3/28.03.2025 г.
към
Договор № Д – 09-23/25.04.2024 г., за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект №2426

Днес, 28.03.2025 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и ГЛАВА IX, т.11.2. от Договор № Д-09-23/25.04.2024 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от „БУЛЛЕС 61" ООД, заведено с вх.№ 09-294/28.03.2025 г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ПРОДАВАЧ,** от една страна и

2. „БУЛЛЕС 61" ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с **ЕИК 201679030**, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград 4980, ул. България № 200, представлявано от Наско Дачев Ликов и Владимир Насков Ликов, в качеството им на управители с начин на представляване заедно и поотделно и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ,** от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-23/25.04.2024 г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина, от отдели: 85-б, 75-х, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Големия обем ръчна работа, трудна реализация на дървесината и липсата на пазар затрудняват нейното реализиране. Лоши атмосферни условия през първото тримесечие на 2025 г., валежи от сняг, ниски температури, валежи от дъжд. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Изменението на остатъчните минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в **т.1.3.1**, от договора се изменят, както следва:

Обект	Вид дейност	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2426	Добив на дървесина	-	86	60	-	146
	Продажба на корен	-	142	200	-	342

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № Д-09-23/25.04.2024 г., за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина.

ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

Директор:…...…/п*/.....…… Управител:...../п*/**.....**

/инж. Емил Войводов/ /Наско Ликов/

Гл.счетоводител :…..../п*/…....

/Мариета Дюлгерова/

Съгласувал:……/п*/…….

/Илияна Гюнелиева- юрисконсулт/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)