Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 3/04.04.2022 г.
към
Договор №29/04.06.2020 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2033

Днес, 04.04.2022 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № 29/04.06.2020 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от „Молайс" ЕООД, заведено с вх.№ 09-229/25.03.2022 г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. „Молайс" ЕООД, със седалище и адрес на управление – с. Митовска, област: Смолян, община: Мадан, с ЕИК 201308024, представлявано от Мехмед Хайриев Мулайсенов, в качеството му на Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 29/04.06.2020 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, обилни валежи от сняг през първото тримесечие на годината, продължително време на ниски температури доведоха до невъзможност за работа на открито. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2022 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2033	-	43	105	105	253

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 29/04.06.2020 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...…/п*/….....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Съби Димитров/ /Мехмед Мулайсенов/

Гл.счетоводител :…..../п*/…….....

/Мариета Дюлгерова/ *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).