ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 2019-108

(по регистър на договори)

№ 4

към Договор с рег.№2019-03 от 04.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“

Днес, 27 **ДЕКЕМВРИ 2019г**.в с.Триград, общ.Девин на основание чл.19 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №2019-03/04.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина и депозирано Заявление с **Вх.№3079 от 19.12.2019г.** от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“**, , между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 2019-03 от 04.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*След сключване на посочения по-горе договор в резултат на преминало стихийно бедствие (снеголом/снеговал) в началото на 2019г. в част от насажденията са установени значителни повреди върху дървостоя, като за установяване на нанесените щети и извършване на допълнително маркиране на пострадалата дървесина бе необходимо технологично време, което от своя страна наложи временно преустановяване на дърводобивните дейности в обекта. Предвид на предходното, както и невъзможност за осигуряване на достъп до обекта поради наличие на паднали дървета върху трасето на горския автомобилен път, дърводобивната дейност в насажденията е възстановена едва през месец май 2019г. След възобновяване на дърводобивните дейности, с оглед недопускане на каламитетни образования, приоритетното се е усвоявала пострадалата дървесина. Наред с това произтеклите неблагоприятни климатични условия през м. октомври и м.ноември 2019г., изразяващи се с паднали почти ежедневни валежи са довели до наложително периодично преустановяване на дейностите по дърводобив и транспортиране на дървесината до временните складове в насажденията. Насажденията, включени в обекта, се намират на 1200-1300 м. надморска височина в силно пресечен терен, технологичните пътища са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста, поради което безопасното осъществяване на дейностите предмет на сключения договор са възможни само при сухо време.Във връзка с изложените по-горе обстоятелства са **променени сроковете за сеч и извоз** до временен склад в насаждението предмет на договора. Договорираните за продажба количества дървесина не са издължени, поради изтъкнатите вече причини.*

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.19 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.3 се изменя така: *„Срокът на договора е от датата на подписването му до 30 (тридесет) дни след датата на получаване от КУПУВАЧА на известие за последната партида реално добита и извозена на временен склад дървесина от обекта, но не по-късно от **30.01.2020г**.“*

2. Текстът на чл.4, ал.1 се изменя така: *„Прогнозните количества дървесина, предмет на договора ще бъдат издължавани по график, както* следва:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ															ОБЩО
		I тримесечие на 2019г.			II тримесечие на 2019г.			III тримесечие на 2019г.			IV тримесечие на 2019г.			I тримесечие на 2020г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	
№1909	185"Ф"	0			0			111			93			42			246
общо за обект №1909		0			0			111			93			42			246

3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-03 от 04.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“.**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“
1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС”ЕАД
1. ✍____/П*/_____
(Е.МУТАФОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*