С П О Р А З У М Е Н И Е № 2/ 14.12.2020 год.
към Договор № 14 от 29.05.2020 год.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от Обект № 2011 отдел/и / подотдел/и: 90- з, и, к;

Днес, 14.12.2020 година, с. Широка лъка в административната сграда на ДГС „Широка лъка", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, на основание раздел IX, т.9.3 от Договор № 14 от 29.05.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Широка лъка", във връзка със заявление с вх.№ 2652/02.12.2020г., между:

1. ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ШИРОКА ЛЪКА", ЕИК: 2016195800332, с адрес с. Широка лъка, ул. „Перелик" №1 представлявано от инж.Тодор Кушлев - Директор и Севда Дишлиева - гл. счетоводител, наричано за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „БАРИ-ТРАНС" ЕООД, ЕИК: 112648657, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. „Тракия" №18, бл.6, вх.Б, ет.1, ап.13, представлявано от Исмаил Акиев Боризанов в качеството му на Управител и от Николай Славеев Гълъбов – Упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№ 286/31.01.2018г. по описа на Невена Кулишева, Нотариус в район на действие на РС – Смолян, рег.№122 в НК, наричан за краткост **КУПУВАЧ,** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 14 от 29.05.2020 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието, храните и горите при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура, също така възникналата епидемиологична обстановка и опазване здравето на работниците.

Тези обстоятелства, не са предвидени при сключване на Договор № 14 от 29.05.2020 г. и не могат да се вменят във вина на страните по него.

Изложените обстоятелства не позволяват транспортирането на дървесина и изпълнението на тримесечните количества в срока на Договор № 14 от 29.05.2020 г.,

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Изпълнението на възложената работа и транспортирането на останалата част от договорирано количество дървесина от обекта да се извърши по тримесечия, както следва като срока на договора се удължава до 30.09.2021г.:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2011	90 „и"	-	-	45	-	45

2. Всички останали клаузи на Договор № 14 от 29.05.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Широка лъка" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 14 от 29.05.2020 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, по регистъра на договорите в ТП ДГС „Широка лъка".

ПРОДАВАЧ: ✍…...…/п/*…..... **КУПУВАЧ:**✍……...../п/*.....……

/директор – инж. Тодор Кушлев/ **/ Исмаил Боризанов /**

✍…...……/п/*.....……

/гл.счетоводител – Севда Дишлиева/

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)**