ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 117/18.12.2019 г.
към Договор № 136 от 21.12.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 18.12.....2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на и раздел IX, т.9.2 от Договор № 136 от 21.12.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Николов Пеев-Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "МЕДЕВ – 79" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Горна Биркова, общ.Велинград, ул."Първа" №3, обл.Пазарджик, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 202235903, представлявано от Емине Мусова Меджид, в качеството и на управител и, чрез пълномощника и Мехмед Меджид Межид с пълномощно № 2953/12.11.2013г. наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 136 от 21.12.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 5297/18.12.2019г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: временно спиране на достъпа до насажденията, в които е установено наличието на АЧС със запоред № РД 05-00135/16.08.2019г. на РДГ Пазарджик и трудни условия за дърводобив в обекта.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 2. Срокът, посочен в раздел I, т.1.3 от Договор № 136 от 21.12.2018 г. – обект № 1918 с отдели/подтдели 93 „б" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: **„до 30.06.2020г.",** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 183 куб.м., да се сече и извозва по следния тримесечен график през 2019г:

IV – то тримесечие
куб.м 33

През 2020г. да се сече и извозва по следния тримесечен график:

I – во тримесечие	II – ро тримесечие
куб.м 75	куб.м 75

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 136 от 21.12.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 136 от 21.12.2018 г. за добив на дървесина на временен склад.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев- Карапеев)
Гл. счетоводител:

✍2: .....
(Николина Анастасова)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Мехмед Меджид-упълн.представител)

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***