ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-12-42#4

към Договор № Д-12-42/06.07.2023год.

Днес, **01.07.2024 год**. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел II, чл.4, ал.1 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор **№ Д-12-42/06.07.2023год.** за добив на дървесина от обект **№2335,** ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура“ */по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура”, наричан за краткост по-долу Договора/,* между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Константин лес - Клисура” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 200892380, със седалище и адрес на управление: гр. Клисура 4341, обл. Пловдив, ул. „Цана Червенакова” № 8, представлявано от Константин Иванов Андонов- управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № **2335,** включващ отдели/подотдели **94 „б”, „в”, „г”**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **30.09.2024г.,** краен срок на Договора до **31.10.2024г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и допълнително споразумение №Д-12-42#3/01.04.2024 г., по тримесечия и минимални количества се изменя както следва:

Обект №	I- во тримесечие м. Януари, . Февруари, м. Март пл.м^3 2024г	II- ро тримесечие м. Април, . Май, м. Юни пл.м^3 2024г	III- то тримесечие м. Юли, . Август, м. Септември пл.м^3 2024г.	общо
2335	**-**	**-**	**680,00**	**680,00**

✍1.....
(Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1.....
(Управител – Константин Андонов)

✍2:…….....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № **Д-12-42/06.07.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – **2** /два/ за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1** /един/ за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страните и е неразделна част от Договор **Д-12-42/06.07.2023год**. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисура”

Директор✍…...…П.....…
(инж. Атанас Стойнев)

Гл. счетоводител:✍…...…П.....….....
(Анелия Атанасова)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Константин лес - Клисура ” ЕООД

✍.....П.....
(Управител – Константин Андонов)

Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)