ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 70

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№ 05-2018 от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“

Днес**, 28 Септември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №05-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№2201/17.09.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№05-2018г. от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени обстоятелства от **форсмажорен характер**, изразяващи се в продължителни не благоприятни климатични условия през месец юли 2018г. с наличие на почти ежедневни обилни валежи или превалявания, както и извършване на строителни дейности по изграждане на нов горски път „Пушилов връз“, трасето на който преминава през обекта, които обстоятелства от своя страна са довели до наложително периодично преустановяване на дърводобивните дейности в насаждението поради невъзможност за тяхното безопасното извършване. Обекта се намира в силно пресечен терен и в непосредствена близост до селскостопански площи подлежащи на сенокос, по които бе ограничено всякакво движение и преминаване от собствениците им до приключване на сенокосната кампания. Технологичните пътища в сечището са със стръмни участъци и глинеста основа, което не позволява безопасна експлоатация на горска техника дори и при краткотрайни валежи. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните, които от своя страна водят до **невиновна забава** при изпълнение на добива на договорените количества дървесина по цитирания по горе договор.*

В предвид горното и защита на интересите на собствениците през чиито територии се преминава при осъществяване на горскостопанските дейности и икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и местонахождението на обекта и обстоятелството, че в насаждението е налична маркирана, но все още неотсечена дървесина, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР*:***

1. Текстът на чл.4 се изменя така:** „Действието на договора е от датата на подписването му до 30 дни след дата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от **30.11.2018г.“

***2. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:** „Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1807	187"Ю"	0			0			243			479			722
Общо за обект № 1807		0			0			243			479			722

3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍___/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)
2. ✍___/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА-СИДАБОР”ЕООД

1. ✍___/П*/_____
(Б. БАЧКОВ)

** Подписите за заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.*