# Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е
# № 5/23.02.2023 г.
**към**
## Договор №41/24.08.2021 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2143

Днес, 23.02.2023 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 36 ал.1, от Договор № 41/24.08.2021 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград", във връзка със заявление от „Нед Лес Билдинг" ЕООД , заведено с вх.№ 09-131/20.02.2023 г., и чл.51 ал.3, от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД",** гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, ЕИК №2016195800370 представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

**2. „НЕД ЛЕС БИЛДИНГ" ЕООД, ЕИК 201307876**, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Върлино, общ. Неделино, представлявано от Надка Радоева Георгиева, в качеството и на управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, с което страните се споразумяха за следното:

### I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 41/24.08.2021 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в **обект № 2143,** съставляващ отдели/подотдели 295-и, 295-к, 295-л, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: големия обем ръчна работа, необходимоста от изграждане на нови времени тракторни извозни пътища, което е трудно заради скалистия терен. Забавянето на работния процес поради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба.

**Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:**

**Чл.1.** Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, посочен в чл.3 от договора **до 24.08.2023г**.

**Чл.2.** Прогнозните количества дървесина ще бъдат добивани и закупувани по график, посочен в чл. 15, ал. 1, т.14 от договора и се изменя както следва:

| обект | МЕСЕЦИ 2023г. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие | общо |
| 2143 | 19 | 80 | 20 | - | 119 |

**Чл.3.** Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № 41/24.08.2021 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

Директор:…...…/п*/….....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Съби Димитров/ /Надка Георгиева/

Гл.счетоводител :…..../п*/…….....

/Мариета Дюлгерова/ * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)