А Н Е К С №2

КЪМ

ДОГОВОР №5/11.01.2021г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 07.01.2022г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №5/11.01.2021г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ", вписан в търговския регистър под **ЕИК 120020723**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Буйново, представлявано от Росен Кръстев Сарафов, в качеството му на упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№4578/14.11.2020г. по описа на Цветалин Пенков, Нотариус в район на действие на РС – Девин, рег.№455 в НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от Росен Младенов Гавазов – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище вх.№3950/23.08.2021г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино", посочващи настъпване на обективни форсмажорни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора:

- паднали обилни валежи, отнесени и/или непроходими горски и общински пътища;
- обявено частично бедствено положение за селата Ягодина, Буйново и Кожари със Заповед №240/12.12.2021г. на Кмета на Община Борино и забрана за преминаване на тежкотоварни МПС над 3,5 тона по пътищата за и през същите населени места - Заповед №242/13.12.2021г. на Кмета на Община Борино,

във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.10.2022 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.10.2022 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:
Крайният срок на договора е не по-късно от 30.11.2022г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **821 куб.м.** ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г.				Общо
		I	II	III	IV	
2104	**146 „в"**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
	146 „г"	**321**	**350**	**100**	**50**	**821**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО"
✍1:……/п/*……..
печат (инж.Ат. Чаушев)

✍2:……/п/*……..
(Е. Даидов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ"
✍1:……/п/*……
печат (Росен Сарафов)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*