А Н Е К С №2

КЪМ

ДОГОВОР №8/12.01.2021г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 06.01.2022г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №8/12.01.2021г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „АДО ЛЕС" ООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 201623319**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, ул. „Ален мак" №16, представлявано от Реджеп Юсменов Алиев, в качеството му на упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№4658/08.11.2017г. по описа на Иван Мингов, Нотариус в район на действие на РС – Пловдив, рег.№644 в НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №2 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие:

1.1. подадено заявление от Реджеп Юсменов Алиев – упълномощен представител на дружеството – изпълнител, и становище вх.№3981/17.12.2021г. на инж. Светозар Мечков – Лесничей при ТП „ДГС – Борино", посочващи настъпване на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта – обилни валежи, отнесени и/или непроходими горски и общински пътища),

1.2. наличие на маркирана неотсечена дървесина в обекта, която следва да бъде добита, независимо от факта, че прогнозното количество е достигнато, дори надхвърлено,

във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.05.2022 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.05.2022 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е не по-късно от 30.06.2022г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **52 куб.м.** ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г.				Общо
		I	II	III	IV	
2103	**3 „а"**	**16**	**16**	**-**	**-**	**32**
	3 „н"	**10**	**10**	**-**	**-**	**20**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО"
✍1:……/п/*……..
печат (инж.Ат. Чаушев)

✍2:……/п/*……..
(Е. Даидов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АДО ЛЕС" ООД
✍1:……/п/*……
печат (Реджеп Алиев)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*