ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №128

към Договор № 13/04.01.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №1816 , отдел 243, подотдели "г" и „д" , отдел 262, подотдел „ж" и отдел 263, подотдел „в".**

Днес, 19.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 13/04.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3167/19.12.2018г. от „Доспатлес" ЕАД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатлес" ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Орфей" №6"а", общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №13/04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.08.2019г.**

Чл.2.Променя се графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1816	243"г","д", 262"ж", 263"в"	30	30	42	0	102

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №13/04.01.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Доспатлес" ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Евтим Мутафов/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 137

към Договор № 24/08.01.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за **Обект №1817 , отдел 84, подотдел: "з", „и" и „л".**

Днес, 20.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 24/08.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3194/20.12.2018г. от ЕТ „Тео Теофил Делиев - Красимир Делиев„ между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев", с адрес на управление: с. Барутин, ул."Малина" №2, общ. Доспат, ЕИК 120013629, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Красимир Теофилов Делиев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №24/08.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за възлагане дейността- добив на дървесината за обекта е до **30.11.2018г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1817	84"з", „и" и „л"	30	30	30	20	110

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №24/08.01.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и ЕТ „Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Красимир Делиев/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 134

към Договор № 14/04.01.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №1819 , отдел 98, подотдел „е"**

Днес, 19.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 14/04.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3191/19.12.2018г. от „Фалкос" ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Фалкос" ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян, Чавдарска" №4, ЕИК 120554727, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Лъчезар Лилков Давидов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №14/04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в трудностъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.07.2019г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1819	98"е"	200	260	130		590

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №14/04.01.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Фалкос" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Лъчезар Давидов/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 138

към Договор № 25/08.01.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за **Обект №1821 , отдел 115, подотдели "к", „и" „м" и отдел 116, подотдел „а".**

Днес, 20.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 25/08.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3194/20.12.2018г. от ЕТ „Тео Теофил Делиев - Красимир Делиев„ между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев", с адрес на управление: с. Барутин, ул."Малина" №2, общ. Доспат, ЕИК 120013629, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Красимир Теофилов Делиев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №24/08.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за възлагане дейността- добив на дървесината за обекта е до **30.07.2018г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1821	115"к", „м" 116 „а"	120	120	145		385

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №25/08.01.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Красимир Делиев/