ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-24#1

към Договор № Д-12-24/29.03.2022год.

Днес, 09.01.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.2 от Договор **№ Д-12-24/29.03.2022год**. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за добив на дървесина от **Обект № 2243**, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж.Христо Иванов Колев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „Силвия Вивентис" ЕООД, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 201867088, със седалище и адрес на управление: с. Мирково, п.к.2086, Община Мирково, Област София, ул. „Крайречна" №4, представлявано от Силвия Борисова Стоичкова - Коленцова в качеството й на управител, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Изменят се сроковете, уговорени в Раздел II, чл.4, от Договора, както следва крайният срок за добив на дървесина до **31.12.2023г.**, а срокът на договора до **31.01.2024г.**

Изменението на сроковете е наложено поради продължителна недостъпност на обект **№2243**, включващ отдели/подотдели **2178 „г"** и включеното в него насаждение, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия. Между страните по договора е съставен двустранен протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел V чл. 7, ал.2, т.15 от Договора.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

✍1.....
(Директор – инж. Христо Колев)

✍1.....
(Управител – Силвия Стоичкова - Коленцова)

✍2:…….....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

обект	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.				
	I-во тримесечие – януари, февруари, март	**II-ро тримесечие – април, май юни**	**III-то тримесечие – юли, август, септември**	**IV-то тримесечие – октомври, ноември, декември**	**общо**
2243	150,00	80,00	80,00	44,61	**354,61**

Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № **Д-12-24/29.03.2022г.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор **Д-12-24/29.03.2022год**. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисура”

Директор✍…..…/п/*….....…
(инж. Христо Колев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Силвия Вивентис” ЕООД

✍...../п/*.....
(Управител – Силвия Стоичкова - Коленцова)

Гл. счетоводител:✍…...……../п/*.....….....
(Анелия Атанасова)

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**