С П О Р А З У М Е Н И Е № 5

Към Договор № 13/05.01.2021 г. за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2121 отдели/подотдели 193 "г" , 193 "д", от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Хисар” към „ЮЦДП”, гр. Смолян”

Днес, 01.12.2021 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП «ДГС Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 16, т. 15 във вр. с чл. 35, ал. 2 от Договор № 13/05.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар» между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Хисар”, с адрес: гр. Хисаря, ул. „Стряма” № 2, ЕИК 2016195800186, представлявано от инж. Добрин Иванов Иванов в качеството му на Директор и Милка Андонова Каракитукова в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна

и

2. «Маркони Груп Лес» ЕООД, ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, гр. Пловдив,ул. Перущица № 2, ет. 2, ап. 45, представлявано от Димитър Андреев, с постоянен адрес: с. Извора, ул. «Захари Стоянов» № 2 – упълномощен представител по силата на нот. заверено пълномощно Рег. № 4270/19.12.2017 г. на нот. Мария Петкова, нотариус в район РС Пловдив, с рег. № 228 на нотариалната камара, наричан за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните по горния договор установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – продължаващото в страната разпространение на коронавирусна инфекция е довело до липсата на работна ръка, която да извършва заложените дейности в обекта в допълнение обилните валежи през есенния сезон допълнително са възпрепятствали оптималното оползотворяване на работния ден и това обстоятелство е затруднило изпълнението на дейностите по дърводобив в обекта, а това е довело до изоставане в графика.

С оглед на установените обстоятелства и с цел да се запазят горските автомобилни пътища от повреждане страните СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Оставащото минимално количество недобита дървесина се разпределя по тримесечия за 2021 г. и 2022 г., както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2021				Общо
		I	II	III	IV	
2121	193 "г" , 193 "д"				**100 м3**	**100 м3**

ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ✍..... /п/*.....

✍1: ..... /п/*.....

✍2: ..... /п/*.....

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				Общо
		I	II	III	IV	
2121	193 "г" , 193 "д"	**304 м3**	**304 м3**			**608 м3**

Чл.2. Страните приемат, че действието на договора се изменя, както следва:
Срок за сеч и извоз на дървесина до 31.05.2022 г.
Срок на договор до 30.06.2022 г.

Чл.3. Всички останали клаузи на Договор № 13/05.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 13/05.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар”.

ЗА ПРОДАВАЧ: **Инж. Добрин Иванов** **ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ХИСАР** **1..... /п/*.....** *(подпис и печат)* **ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ** Милка Каракитукова *..... /п/*.....* (подпис)	**ЗА КУПУВАЧ:** **«Маркони Груп Лес» ЕООД** **Димитър Андреев – упълномощен представител** **1..... /п/*.....** *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувач, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)