СПОРАЗУМЕНИЕ

В-03-2885/31.12.24

към Договор № Д03-228 от 20.12.2023 г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2403мт

Днес,17.06.2024 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д03-228 от 20.12.2023 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 03-754/17.06.2024 г. От ***„Вел Лес" ЕООД*** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.*„Вел Лес" ЕООД ,* със седалище и адрес на управление – гр. Велинград 4600, обл.Пазарджик, ул. Николай Островски №8, с ЕИК 201526731, представлявано от Радослав Деянов Димов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д03-228 от 20.12.2023 г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ Д03-228 от 20.12.2023 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 31.12.2024 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 214**м**^{3} ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2403мт	**Отд.** 425-д;428-л			100	114	214

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д03-228 от 20.12.2023 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

Централизирано държавно предприятие МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДГС Алабак гр. Велинград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Дир[redacted] ДГС Алабак
?1: .....
(инж[redacted])

Гл. счетоводител [redacted]
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител [redacted]
?: .....
(Радослав [redacted])

„ВЕЛ ЛЕС" ЕООД

* Вземане с положителен подпис, което съвпада с данните съдържащи Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)