ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 72

(по регистър на договори)

№ 9

към Договор с рег.№ 05-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“

Днес**, 31 Юли 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№05-2018г./10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№1758/23.07.2019г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№05-2018г. от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на договора страните установиха непреодолими обстоятелства, изразяващи се във временна недостъпност до обекта, достъпът до който се осъществява чрез преминаване през земеделски територии, подлежащи на сенокос, по които бе ограничено всякакво движение и преминаване от собствениците им до приключване на сенокосната кампания. В резултат на предходните обстоятелство осъществяването на дърводобивните и товаро-транспортните дейности в насаждението включено в обекта са наложително периодично преустановявани, което от своя страна води до ***невиновна забава*** *при изпълнение на добива на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания по горе договор*

Предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.4 се изменя така:***

„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечищата, но не по-късно от ***25.08.2019г.“***

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№05-2018г./10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍_____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍_____/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА-СИДАБОР” ЕООД

1. ✍_____/П*/_____
(Борис БАЧКОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*