Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 4/30.12.2022 г.
към
Договор №41/24.08.2021 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2143

Днес, 30.12.2022 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 36 ал.1, от Договор № 41/24.08.2021 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград", във връзка със заявление от „Нед Лес Билдинг" ЕООД , заведено с вх.№ 09-916/29.12.2022 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, ЕИК №2016195800370 представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „НЕД ЛЕС БИЛДИНГ" ЕООД, ЕИК 201307876, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Върлино, общ. Неделино, представлявано от Надка Радоева Георгиева, в качеството и на управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 41/24.08.2021 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в **обект № 2143,** съставляващ отдели/подотдели 295-и, 295-к, 295-л, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: големия обем ръчна работа, необходимоста от изграждане на времени тракторни извозни пътища. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, посочен в чл.3 от договора **до 24.02.2023г**.

Чл.2. Прогнозните количества дървесина ще бъдат добивани и закупувани по график, посочен в чл. 15, ал. 1, т.14 от договора и се изменя както следва:

обект	МЕСЕЦИ 2023г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
2143	**156**	**-**	**-**	**-**	**156**

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № 41/24.08.2021 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

Директор:……/п*/…….....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Съби Димитров/ /Надка Георгиева/

Гл.счетоводител :……/п*/…….....

/Мариета Дюлгерова/ * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)