ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
рег.№ Д – 27 – 14 # 1.
(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег. № Д – 27 – 14 от 20.01.2023 г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2301, отдели/подотдели: 99 "Ж"; 146 „К"

Днес, **30.03.2023 г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. № Д – 27 – 14/20.01.2023 г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2301, във връзка със съставен Протокол с рег. № 10/23.03.2023 г. от комисия от страна на ТП"ДГС-Триград" за състоянието на горската пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до обектите, в които се осъществява горскостопанска дейност и депозирано Заявление Вх – 27 – 252/30.03.2023 г. от страна на Изпълнителя, между:

1. ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД", ЕИК по Булстат: 2016195800259 Дан.№ BG 201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, обл. Смолян представлявано от инж.Пламен Малковски - Директор и Станислав Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

и

2. "МАРИНОВ - 9" ЕООД, **ЕИК 206335826,** със седалище и адрес на управление – с. Триград, общ. Девин, обл.Смолян, представлявано и управлявано от Ицо Маринов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив, поради наличието на обстоятелства независещи от волята на страните по договора, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (февруари и март 2023 г.) с наличие на обилно снеготопене и почти ежедневни продължителни валежи. В резултат на предходните обстоятелства трасето на горския път „Ждребово – Базето – Адемкин чучур", осигуряващ достъп до обекта, е преовлажнено и хлъзгаво. С оглед предотвратяване на щети върху транспортната инфраструктура и с цел запазване живота и здравето на хората, работещи в обекта, договорените горскостопански дейности в обекта са периодично преустановявани. Изложените обстоятелства от своя страна са довели до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за изменение на следните клаузи от сключения между тях договор:**

1. **Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:**

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:"

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2023 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2301	125	275	350	13	763

2. **Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ Д – 27 – 14 от 20.01.2023 г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2301, отдели/подотдели: 99 "Ж"; 146 „К"

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП "ДГС-ТРИГРАД"

1. ✍ .....*П.....
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍ .....*П.....,
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"МАРИНОВ - 9" ЕООД

1. ✍ .....*П.....
(Ицо МАРИНОВ)

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).**