ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
рег.№ Д – 27 – 19 # 1.
(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№ Д-27-19 от 20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2308, отдели/подотдели: 138 "И"; 140 „А"

Днес, **30.03.2023г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№ Д-27-19/20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2308, във връзка със съставен Протокол с рег. № 10/23.03.2023 г. от комисия от страна на ТП"ДГС-Триград" за състоянието на горската пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до обектите, в които се осъществява горскостопанска дейност и депозирано Заявление Вх-27-238/27.03.2023г. от страна на Изпълнителя, между:

1.**ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД"**, ЕИК по Булстат: 2016195800259 Дан.№ BG 201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, обл. Смолян представлявано от инж.Пламен Малковски - Директор и Станислав Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **"ДОСПАТЛЕС" ЕАД, ЕИК 120067096,** седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул."Орфей" № 6, представлявано и управлявано от Евтим Мутафов – изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив, поради наличието на обстоятелства независещи от волята на страните по договора, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (февруари и март 2023 г.) с наличие на обилно снеготопене и почти ежедневни продължителни валежи. В резултат на предходните обстоятелства върху трасето на горския път „Шутия мост – Водни пад - Белметски дол - Седлото", осигуряващ достъп до обекта, са се свлекли земни маси и е необходимо да бъдат извършени ремонтни дейности на пътното платно. С цел запазване живота и здравето на хората, работещи в обекта, договорените горскостопански дейности в обекта са периодично преустановявани. Изложените обстоятелства от своя страна са довели до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за изменение на следните клаузи от сключения между тях договор:**

1. **Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:**

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2023 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2308	0	658	600	110	1368

2. **Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-19 от 20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2308, отдели/подотдели: 138 "И"; 140 „А".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП "ДГС-ТРИГРАД"

1. ✍ .....*П.....
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍ .....*П.....;
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ДОСПАТЛЕС" ЕАД

1. ✍ .....*П.....;
(Евтим МУТАФОВ)

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).**