А Н Е К С № 1

към Договор № 60 от 08.11.2018 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 5 „Добростан”

Днес, **14.12.2018** г., в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия” от Договор № 60/08.11.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”, Доклад № 4986/19.11.2018 г., Протокол от 06.12.2018 г., както и във връзка с писмо вх. № 5422/14.12.2018 г., се сключи настоящият анекс по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП – Смолян**, с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Слави Богутев, в качеството му на Директор и Спаска Акова-Дулева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград ул. „Ал. Стамболийски” № 25, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„КОЗИ ГРАМАДИ 2012” ООД** , с адрес на управление: гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив, ул. Стопански двор № 1, ЕИК 202247559, представлявано от инж. Димитър Иванов Джоков, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № 60/08.11.2018 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 5 „Добростан”, поради продължителна суша през месеците септември октомври и ноември, силно уплътнена камениста почва и невъзможност за извършване на мероприятията почистване на площи и почвоподготовка в обекта, за което като неблагоприятен фактор се явяват и падналите валежи от дъжд и сняг в края на ноември и началото на декември, както и отрицателните нощни и среднодневни температури на тази надморска височина, и замръзналата почва възпрепятства извършването на каквито и да е лесокултурни дейности, поради което страните се споразумяват следното:

Чл. 1. В лесокултурна дейност: I „Почистване на площи” към Спецификация, неразделна част от договора, се извършват следните промени:

- в операция 1. „Изсичане на издънки с моторен храсторез при наклон на терена 15-30 градуса и среден диаметър на отреза 3-6 см”, се определя срок за изпълнение – до 28.12.2018 г.;

- в операция 2. „Почистване на сечища от вършина, клони и други отпадъци от сечта, чрез събирането им на купчини”, се определя срок за изпълнение – до 28.12.2018 г.;

Чл. 2. В лесокултурна дейност: II „Подготовка на почвата – 20 дка” към Спецификация, неразделна част от договора, се извършват следните промени:

- в операция 1. „Маркиране на площта”, се определя срок за изпълнение -- до 28.12.2018 г.;

- в операция 2. „Направа на тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 25 см. и широчина 50 см”, се определя срок за изпълнение – до 28.12.2018 г.;

- в операция 3. „Направа на тераси с ръчни инструменти чрез отчимяване на чим от ливадни треви, бозалък и бобровинки с разрохкване с дълбочина на обработка 10 см. и широчина 50 см”, се определя срок за изпълнение – до 28.12.2018 г.;

1. [redacted]
скриване на подписи на основание чл. 4, ал 1 от ЗЗЛД

2. [redacted]

- в операция 4. „Направа на площадки с ръчни инструменти с размери 30х30х15 см", се определя срок за изпълнение – до 28.12.2018 г.;

- в операция 5. „Направа на площадки с ръчни инструменти с размери 30х30х30 см", се определя срок за изпълнение – до 28.12.2018 г.;

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 60/08.11.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград" остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в три еднообразни екземпляра - два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № 60/08.11.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на **ТП**
✍1:
инж. Слави Бог

Гл. счето
✍2:
Спаска Акова-Дулева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управ **2012" ООД**
✍:
инж. Димитър Джоков