Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ Д-09-25#6/30.09.2025 г.
към
Договор № Д – 09-25/25.04.2024 г., за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект №2428

Днес, 30.09.2025 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и ГЛАВА IX, т.11.2. от Договор № Д-09-25/25.04.2024 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от „БУЛЛЕС 61" ООД, заведено с вх.№ 09-1512/30.09.2025 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ПРОДАВАЧ,** от една страна и

2. „БУЛЛЕС 61" ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с **ЕИК 201679030**, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград 4980, ул. България № 200, представлявано от Наско Дачев Ликов и Владимир Насков Ликов, в качеството им на управители с начин на представляване заедно и поотделно и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ,** от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-25/25.04.2024 г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина, от отдели: 290-и, 274-п, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Големия обем ръчна работа, трудна реализациа на дървесината и липсата на пазар затрудняват нейното реализиране. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и крайният срок за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината посочени в т.1.3.1, 1.3.2 и 1.4., от договора **до 25.10.2025 г**.

Чл.2. Изменението на остатъчните минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в **т.1.3.1**, от договора се изменят, както следва:

Обект	Вид дейност	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2428	Добив на дървесина	-	-	-	173	173
	Продажба на корен	-	-	-	243	243

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № Д-09-25/25.04.2024 г., за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина.

ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

Директор:…...……/п*/...…… Управител:...../п*/.....

/инж. Емил Войводов/ /Наско Ликов/

Гл.счетоводител :…../п*/….....

/Мариета Дюлгерова/

Съгласувал:…/п*/…….

/Илияна Гюнелиева- юрисконсулт/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)