А Н Е К С №4

КЪМ

ДОГОВОР №Д-07-15/12.01.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 04.01.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №Д-07-15/12.01.2022г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „АДО ЛЕС” ООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 201623319**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, ул. „Ален мак” №16, представлявано от Реджеп Юсменов Алиев, в качеството му на упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№4658/08.11.2017г. по описа на Иван Мингов, Нотариус в район на действие на РС – Пловдив, рег.№644 в НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №4 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие:

1.1. подадено заявление от Реджеп Юсменов Алиев – упълномощен представител на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-1965/30.12.2022г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи действието в продължителен период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта – обилни валежи, отнесени и/или непроходими горски и общински пътища), както и настъпване на нови такива (ветролом и ветровал, затрудняващи сериозно достъпа до и работата в обекта), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

1.1.установено на терен реално наличие на неотсечена маркирана дървесина, която следва да бъде добита, независимо че надхвърля договореното прогнозно количество по договор (чл. 1.3., ал.1 от същия)

във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.03.2023 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.03.2023 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е не по-късно от 30.04.2023г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на около 24 куб.м., ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г.				Общо
		I	II	III	IV	
2205	**50 „а”**	**24**	**-**	**-**	**-**	**24**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО“
✍1:……/п/*……..
печат (инж. Св. Мечков)

✍2:……/п/*……..
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”АДО ЛЕС” ООД
✍1:……/п/*……
печат (Реджеп Алиев)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*