ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 58

(по регистър на договори)

№ 5

към Договор с рег.№10-2018г. от 12.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1804, отдел/подотдел: 123-„Г“

Днес**, 28 Юни 2019г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №10-2018г. от 12.01.2018г. и депозирано Заявление с Вх.№1467/24.06.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1804, отдел/подотдел: 123-„Г“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 10-2018г. от 12.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на договора страните са установили наличие на непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, а именно продължителни неблагоприятни климатични условия в т.ч. паднали обилни снеговалежи през м.март 2019г. и образуване се дебела снежна покривка до 15.05.2019г., непозволяващи извършване на дърводобивна дейност в обекта. В резултат на предходното през месец април 2019г. в насаждението са установени повреди от абиотичен характер върху дървостоя в следствие на снеголом и снеговал, поради което сечта в насаждението е временно отложена със Заповед №129/03.04.2019г.. В допълнение на предходните обстоятелства през второто тримесечие на 2019г., са регистрирани продължителни неблагоприятни климатични условия с наличие на почти ежедневни обилни валежи, които не позволяват нормално ползване на съществуващата инфраструктура поради преовлажняване и разкалване на пътищата.

Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до ***невиновна забава за изпълнение на*** *задълженията от страните по цитирания по горе договор.*

Предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, на основание чл.29, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.6 се изменя така:***

„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на освидетелстване на сечищата, но не по- късно от ***15.08.2019г.“***

2. ***Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:***

„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ																	ОБЩО
		II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			I тримесечие на 2019			II тримесечие на 2019			III тримесечие на 2019			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
№1804	123"Г"	90			1010			260			0			0			214			1574
Общо за обект № 1804		90			1010			260			0			0			214			1574

3. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №10-2018г. от 12.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1804, отдел/подотдел: 123-„Г“.**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС”ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Ев. МУТАФОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*