# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 2019-116

(по регистър на договори)

## № 1

**към Договор с рег.№ 2019-102 от 02.12.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1933, отдел/подотдел: 118"Г, З, К, О, П, Р"; 119-„В, Д"; 120-„Л"; 122-„А, В, Г"; 123-„М, Н, О"; 128-„Ц"; 129-„А"; 186-„А, Б, Д, Е"; 192-„И, П, У, 1",**

Днес, **30 ДЕКЕМВРИ 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№2019-102/02.12.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1933, отдел/подотдел: 118"Г, З, К, О, П, Р"; 119-„В, Д"; 120-„Л"; 122-„А, В, Г"; 123-„М, Н, О"; 128-„Ц"; 129-„А"; 186-„А, Б, Д, Е"; 192-„И, П, У, 1"** и депозирано Заявление с Вх.№3174/27.12.2019г. от страна на Изпълнителя, между:

**1.ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД"**, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

**2**. **"АС и МЕГИ" ЕООД, с ЕИК 205266633** седалище и адрес на управление – гр.Чепеларе, община Чепеларе, ул."Орфей"№28", представлявано и управлявано от Асен Съботинов Коджебашев– управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение**,** за следното:

**ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:**

*След сключване на посочения по-горе договор в резултат на промяна в климатичните условия и наличие на почти ежедневни валежи, са възникнали непреодолими обстоятелства разкалване и образуване на свлачище по единствения път осигуряващ достъп до насажденията включени в обекта, които не позволяват да се извършва дърводобивна дейност в обекта. Във връзка с възникналите по-горе обстоятелства и невъзможност повредата по пътя да бъде своевременно отстранена определените количества за четвърто тримесечие на 2019г. не е било възможно да бъдат добити за късия срок от подписване на договора. Насажденията, включени в обекта, се намират на 1200-1300 м. надморска височина в непосредствена близост до пътя с големи странични наклони, стръмни и глинести участъци. Изложените обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.*

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

***1. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:*** *„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:"*

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | | | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV тримесечие на 2019г. | | | I тримесечие на 2020г. | | | II тримесечие на 2020г. | | | |
| | | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
| №1933 | 118"Г, З, К, О, П, Р"; 119"В, Д"; 120"Л"; 122"А, В, Г"; 123"М, Н, О"; 128"Ц"; 129"А"; 186"А, Б, Д, Е"; 192"И, П, У, 1" | | | | 200 | | | 668 | | | 868 |
| общо за обект №1933 | | 0 | | | 200 | | | 668 | | | 868 |

***2.Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-102/02.12.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1933, отдел/подотдел: 118"Г, З, К, О, П, Р"; 119-„В, Д"; 120-„Л"; 122-„А, В, Г"; 123-„М, Н, О"; 128-„Ц"; 129-„А"; 186-„А, Б, Д, Е"; 192-„И, П, У, 1".

***ВЪЗЛОЖИТЕЛ:***
***ТП"ДГС-ТРИГРАД"***

**1. ✍____/П*/_____**
***(инж.З. БАКЛАРЕВА)***

**2. ✍____/П*/_____**
***(Ст.МАЛКОВСКИ)***

***ИЗПЪЛНИТЕЛ:***
**"АС и МЕГИ" ЕООД**

**1. ✍____/П*/_____**
***(Асен КОДЖЕБАШЕВ)***

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*