ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 189/31.12.2018 г.
към Договор № 15 от 05.01.2018г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 31.12.2018 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание раздел VIII, чл.14.ал./1/,/2/ от Договор № 65 от 15.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ "Горица – Х.Хойров – М.Хойров", ЕИК 112507140, със седалище и адрес на управление: общ.Велинград, с.Кръстава, кв.Хасанова 1, обл.Пазарджик, представлявано от Меджит Хюсеинов Хойров в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 15 от 05.01.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 6205/19.12.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: лоши метеорологични условия, труден обект за усвояване – предимно ръчно спускане,

ПРЕДВИД, НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 15 от 05.01.2018 г. – обект № 1808 с отдели/подотдели 135 „а", по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя по следния начин: ***„до 31.05.2019 г.",*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 48 куб.м., да се сече и извозва по следния тримесечен график:

1 - во тримесечие	2 -ро тримесечие
куб.м 30	куб.м 18

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 15 от 05.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 15 от 05.01.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: ...../п/.....
(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Николина Анастасова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: ...../п/.....
(Меджит Хойров)

/п/* - Подпис заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД