ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 108

(по регистър на договори)

№ 5

към Договор с рег.№ 08-2018 от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1810, отдел/подотдели:122-„Г, Е“

Днес**, 28 Декември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №08-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№3149/28.12.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1810, отдел/подотдели: 122-„Г, Е”** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ”, ЕИК** 120020723 със седалище и адрес на управление: с.Буйново, общ.Борино, област Смолян, представлявано и управлявано от Кръстьо Любенов Сарафов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 08-2018 от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени обстоятелства от* ***извънреден и форсмажорен характер*** *през второто полугодие на 2018г., изразяващи в периодични неблагоприятни климатични условия с наличие на проливни дъждове и обилни снеговалежи с образуване на дебела снежна покривка(10-15см), включително и през месец декември 2018г., които са причинили затрудняващи теренни условия /заледяване и хлъзгавост/, непозволяващи безопасното осъществяване на възложените дейности по добив и извоз на дървесината до временен склад, които обстоятелства от своя страна са довели до наложително периодично преустановяване на дейностите в обекта. Сечта в обекта не е приключила и в сечището е налична разкроена дървесина, която е предмет на горепосочения договора. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните, които от своя страна са довели до невиновна забава при изпълнение на добива на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания по горе договор.*

В предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, и произтеклите непредвидими обстоятелства, възпрепятстващи изпълнение на дейностите по добив и транспортиране на дървесината на временен склад, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР***:*

1. ***Текстът на чл.4 се изменя така:****„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от* ***30.06.2019г.“***
2. ***Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:*** *„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ															ОБЩО
		II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			I тримесечие на 2019			II тримесечие на 2019			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
1810	122"Г"	430			150			188			0			265			1033
	122"Е"	0			58			46			0			247			351
Общо за обект № 1810		430			208			234			0			512			1384

3. **Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1810, отдел/подотдели: 122-„Г,Е“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍**____/П*/_____**
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍**____/П*/_____**
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ ”КРЪСТЬО САРАФОВ”

1. ✍**____/П*/_____**
(КР. САРАФОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***